



Arbetsberedning

Projektnr: 1173163	Projektamn: Atik Fyllning gräberg	Upprättad av: J.S/S.A	Datum: 2021-11-10	Rev datum:
Kontrollansvarig Jon Sandin	Platschef Simon Antman	Tillhör kontrollplan:	Löpnr: 1	
Arbetsmoment: Fyllning berg damm G-H	Ritning:	Start 2021-11-24	Beräknad slut:	

UTFÖRANDE/BEREDNING

Utförande:

Inmätning sker av befintlig yta.
 Fyllning påbörjas, material tippas upp på fyllning och blandas ut med bandschaktare alternativt hjullastare.
 Viktigt att rätt modell följs för att upprätthålla rätt palljocklek samt att fyllning sker på rätt fyllnadsyta.
 Skyddsvall skall göras där det behövs, skyddsvall skall vara minst 1/3 av truckens däckdiameter.
 Material hämtas från upplag T4 där lass hämtas från den lastare som är ledig. Lassräkningsdokument måste fyllas i dagligen och lämnas in efter varje avslutat skift för truck samt dumperförare.
 Vid mottagning på den nedre stödbanken måste mottagare se till att försöka se till så inga stenar rasar ner i avledningsdiket diket som följer dammfoten.
 Fyllning bör ske med ena hörnet av stödbanken först så man ser ordentligt var diket är eftersom fyllningen sker.

Arbetsmiljö

Närliggande trafik måste anpassa hastigheten vid passering av arbetsområdet. Byggnationen är vid närliggande väg med viss fordonstrafik.
 Arbetsbelysning skall alltid användas. Vid snöfall ska snöröjning och sandning göras innan påbörjad körning.
 Dagliga kontroller av maskiner och arbetsområde görs varje dag via Checkproof appen och risker rapporteras via via IA systemet.

Miljö

Spillkitt skall vara upp to date i varje maskin.
 Tankning sker av mack som står vid etableringsyta.
 Oljeboda kommer att etableras och serviceyta kommer att göras intill denna.

RISKBEDÖMNING

Fall från högre höjd än två meter

Brand i maskinen

Korgtippning

Slangbrott

Daglig tillsyn

Se riskreducering

Skyddsvall

Gruvradio

ÅTGÄRD

Trepunktsposition vid l och urstigning av maskinen.

Stång av, larma, påbörja släckning.

Hårt underlag, stå rakt med dumper, radiokontakt.

Stång av, larma, påbörja sanering.

Rapportera till arbetsledning.

Anslagen på etablering.

Skyddsvall måste vara minst 1/3 av transportfordonets däckdiameter.

Arbetsledning samt lastare måste ha gruvradio.

SIGNATUR

Tagit del av beredning:

Henrik Sund
Simon Antman
Åke Eriksson
Kristin Nilsson
Åke Eriksson

Stenar Svoboda
Gruppchef Michael Larsson
Axel Amhäll
Åke Eriksson

Kontroll av:

Uppfyller kraven	
Ja	Nej

Datum/sign

Noteringar

